

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE

DATA: MAIO/2012

LOCAL: DISTRITO SUCESSO - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

TERRENO 15,00 X 30,00 = 450,00M2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR		DIAS						
			R\$	%	30	%	60	%	90		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,45	6.649,11	100,00	6.649,11	100,00					
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	11,05	8.693,45	100,00	8.693,45	100,00					
3.0	INFRA-ESTRUTURA	4,76	3.749,36	100,00	3.749,36	100,00					
4.0	SUPERESTRUTURA	6,08	4.783,67	100,00	4.783,67	100,00					
5.0	PAREDES E PAINÉIS	2,87	2.258,02	40,00	903,21	40,00	903,21	20,00			451,60
6.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	0,60	475,33	60,00	285,20	60,00	285,20	40,00			190,13
7.0	COBERTURA	12,95	10.189,54	20,00	2.037,91	60,00	6.113,72	20,00			2.037,91
8.0	FORRO	0,37	287,51	100,00	287,51	100,00					
9.0	REVESTIMENTO	5,01	3.946,97	20,00	789,39	60,00	2.368,18	20,00			789,39
10.0	PISOS INTERNOS	30,11	23.702,53	20,00	4.740,51	60,00	14.221,52	20,00			4.740,51
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,86	677,34	20,00	135,47	40,00	270,94	20,00			270,94
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,04	7.113,32	20,00	1.422,66	40,00	2.845,33	40,00			2.845,33
13.0	PINTURA	2,14	1.683,18	20,00	321,13	40,00	642,25	100,00			1.683,18
14.0	ÁREA DE EQUIPAMENTOS E JARDINEIRAS	2,04	1.605,63	20,00							
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,67	2.892,48	100,00							2.892,48
	TOTAL SIMPLES SEM BDI	100,00	78.707,44	43,48	34.225,86	35,50	27.937,85	21,02			16.543,73
	BDI 20%		15.741,49	8,70	6.845,17	7,10	5.887,57	4,20			3.308,75
	TOTAL SIMPLES COM BDI	100,00	94.448,93	43,48	41.071,04	35,50	33.525,42	21,02			19.852,47
	TOTAL ACUMULADO			43,48	41.071,04	78,98	74.596,46	100,00			94.448,93


 João Paulo C. Pirombeira
 Arquiteto Urbanista
 CAU N° 89009-0