

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE SALAS - ESPAÇO EDUCATIVO II
PROJETO: MEC/FNDE
LOCAL: LOCALIDADE DE AGUA FRIA - MUNICIPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: JULHO/2014

BDI = 23,25%
IS = 88,81%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 8.953,21	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8.953,21
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	20,00% 2.787,74	30,00% 4.181,62	30,00% 4.181,62	20,00% 2.787,74	0,00%	13.938,72
3	INFRA-ESTRUTURA	80,00% 82.997,58	20,00% 20.749,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	103.746,98
4	SUPERESTRUTURA	80,00% 58.088,90	20,00% 14.522,22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72.611,12
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	80,00% 32.055,74	20,00% 8.013,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40.069,67
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELEFÔNICAS (380/220V)	80,00% 36.995,42	20,00% 9.248,86	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46.244,28
7	PAREDES E PAINÉIS	40,00% 14.623,93	40,00% 14.623,93	20,00% 7.311,97	0,00%	0,00%	0,00%	36.559,83
8	ESQUADRIAS	20,00% 5.267,90	90,00% 13.169,76	20,00% 5.267,90	10,00% 2.633,95	0,00%	0,00%	26.339,51
9	COBERTURA	0,00%	20,00% 25.157,40	30,00% 37.736,10	30,00% 37.736,10	20,00% 25.157,40	0,00%	125.787,01
10	REVESTIMENTO	0,00%	20,00% 16.793,05	30,00% 25.189,58	30,00% 25.189,58	20,00% 16.793,05	0,00%	83.965,26
11	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	20,00% 8.423,62	30,00% 12.635,43	30,00% 12.635,43	20,00% 8.423,62	0,00%	42.118,10
12	SOLEIRAS E RODAPÉS	0,00%	0,00%	0,00%	100,00% 1.344,29	0,00%	0,00%	1.344,29
13	PINTURA	0,00%	20,00% 4.908,92	30,00% 7.163,38	30,00% 7.163,38	20,00% 4.908,92	0,00%	24.544,61
14	ELEMENTOS DECORATIVOS DE OUTROS	0,00%	25,00% 7.641,64	25,00% 7.641,64	20,00% 6.113,31	20,00% 6.113,31	10,00% 3.056,66	30.566,55
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	20,00% 977,33	20,00% 977,33	20,00% 977,33	20,00% 977,33	10,00% 488,66	0,00%	4.886,63
16	PORTAL DE ACESSO	0,00%	20,00% 953,58	20,00% 953,58	20,00% 953,58	20,00% 953,58	20,00% 953,58	4.767,89
17	LIMPEZA DA OBRA	0,00%	20,00% 212,37	20,00% 212,37	20,00% 212,37	20,00% 212,37	20,00% 212,37	1.061,83
	VALOR TOTAL	239.960,01	148.183,74	109.470,89	99.340,93	65.838,66	4.711,26	667.505,49
	BDI - 23,25%	55.790,70	34.452,72	25.451,98	23.096,27	15.307,48	1.095,37	155.197,02
	VALOR TOTAL	295.750,71	182.636,46	134.922,87	122.437,20	81.146,14	5.806,63	822.700,51

TAMBORIL, CE, 01 DE JULHO DE 2014