

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AÇUDE SUCESSO
 DATA: AGOSTO/2013

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		VALOR TOTAL (R\$)
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.209,00	40,00	6.906,75	30,00	2.302,25	10,00	2.302,25	10,00	1.151,13	5,00	1.151,13	5,00	23.022,51
2.0	JAZIDA	106.916,12	30,00	89.096,77	25,00	160.374,18	45,00	-	-	-	-	-	-	356.387,07
3.0	CORPO DA BARRAGEM	13.686,45	10,00	20.529,67	15,00	34.216,12	25,00	34.216,12	25,00	20.529,67	15,00	13.686,45	10,00	136.864,48
4.0	BARRAGEM AUXILIAR	391,97	5,00	391,97	5,00	391,97	5,00	783,94	10,00	3.135,76	40,00	2.743,79	35,00	7.839,39
5.0	SANGRADOURO	5.065,12	5,00	5.065,12	5,00	5.065,12	5,00	20.260,46	20,00	40.520,92	40,00	25.325,58	25,00	101.302,30
6.0	SIFÃO									1.995,51	50,00	1.995,51	50,00	3.991,03
	TOTAIS	135.268,66	21,49	121.990,28	19,38	202.349,64	32,149	57.562,77	9,1456	67.332,99	10,6978	44.902,45	7,13409	629.406,78