

0

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO COBERTO POLIESPORTIVO

DATA: MAIO/2013

ÁREA: 48,20 x 31,00 = 1.494,20M2

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE

CRONOGRAMA - FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR R\$	D I A S					
				%	30	%	60	%	90
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,38	9.510,84	100	9.510,84				
2.0	MURO DE CONTORNO	16,91	116.177,13	20	23.235,43	60	69.706,28	20	23.235,43
3.0	EDIFICAÇÕES(WCS+VEST.+CANTINA + ADM/CONTROLE)	6,24	42.885,48	20	8.577,10	60	25.731,29	20	8.577,10
4.0	ARQUIBANCADAS(ÁREA = 457,41M2)	8,93	61.322,21			60	36.793,33	40	24.528,89
5.0	COBERTA	40,43	277.793,88	20	55.558,78	40	111.117,55	40	111.117,55
6.0	QUADRA(PISO E EQUIPAMENTO)	18,50	127.134,13	20	25.426,83	40	50.853,65	40	50.853,65
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,49	17.107,56	20	3.421,51	40	6.843,03	40	6.843,03
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,90	33.694,61	20	6.738,92	40	13.477,84	40	13.477,84
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,21	1.434,43			50	717,22	50	717,22
	TOTAL SIMPLES	100,00	687.060,27	19,28	132.469,39	45,88	315.240,18	34,84	239.350,70
	TOTAL ACUMULADO			19,28	132.469,39	65,16	447.709,58	100,00	687.060,27