

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - BLOCO 2

Município: TAMBORIL - CE

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL DA OBRA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MESES					TOTAIS	%	TOTAL ACUMULADO
		1	2	3	4	5			
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.095,19 100%					1.719,43	2,45%	1.719,43
2,00	ALVENARIA	1.202,61 60%	400,87 20%	400,87 20%			2.004,35	2,85%	3.723,78
3,00	PISOS	8.347,28 40%	8.347,28 40%	4.173,64 20%			20.868,19	29,69%	24.591,97
4,00	REVESTIMENTOS	1.562,06 20%	3.124,12 40%	3.124,12 40%			7.810,29	11,11%	32.402,26
5,00	RETELHAMENTO		4.010,96 40%	4.010,96 40%	2.005,48 20%		10.027,39	14,26%	42.429,65
6,00	ESQUADRIAS		1.994,56 20%	3.989,13 40%	1.994,56 20%	1.994,56 20%	9.972,82	14,19%	52.402,47
7,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1.100,00 50%	1.100,00 50%		2.200,00	3,13%	54.602,47
8,00	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			500,00 20%	1.000,00 40%	1.000,00 40%	2.500,00	3,56%	57.102,47
9,00	PINTURA					13.191,22 100%	13.191,22	18,77%	

